

**CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE**  
*Provincia di Torino*

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
**E MANUTENZIONI**

**DETERMINAZIONE N. 446**


**DEL - 2 SET. 2010**

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADALE STRADA VECCHIA  
PER VESIGNANO.**  
Approvazione 3° SAL corrispondente al finale.  
Codice CUP: E94E07000150004

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.*

Lì - 2 SET. 2010



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Antonino di BATTAGLIA*

**CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE**

**Provincia di Torino**

**DETERMINAZIONE N. 446 DEL - 2 SET. 2010**

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADALE STRADA VECCHIA PER VESIGNANO.**

**Approvazione 3° SAL corrispondente al finale.**

**Codice CUP: E94E07000150004**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E  
MANUTENZIONI**

**Premesso che:**

- questa Amministrazione ha in prospettiva il miglioramento della viabilità nel territorio urbano;
- è stata ritenuto prioritario l'allargamento della sede stradale nel tratto compreso tra il ponticello sul canale irriguo e l'inizio del centro abitato della Frazione Vesignano in quanto pericoloso per la circolazione stradale e pedonale;
- l'opera in oggetto è stata inserita nel programma triennale delle OO.PP. 2008/2010 e nel relativo elenco annuale 2008;
- con apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19.12.2007 al 03.01.2008, si invitavano liberi professionisti a presentare istanza di ammissione per le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, progettazione e calcoli opere in c.a., direzione lavori, contabilità e prestazioni connesse al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. allegando il proprio curriculum e l'offerta economica;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 1 del 14.01.2008 si è provveduto ad affidare l'incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, progettazione e calcoli opere in c.a., direzione lavori, contabilità e prestazioni connesse al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. dei lavori di ampliamento stradale "Strada Vecchia per Vesignano" all'Ing. Valter PRIMO con studio tecnico in Rivarolo Canavese;
- in data 16.01.2008 Rep n. 1/08 è stata sottoscritta tra le parti debita convenzione, regolante l'espletamento del sopra menzionato incarico professionale;
- con deliberazione di G.C. n. 80 del 10.03.2008 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano redatto dall'Ing. Valter Primo di Rivarolo Canavese dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 310 del 12.11.2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano redatto dall'Ing. Valter Primo di Rivarolo Canavese dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con stessa deliberazione di G.C. n. 310/2008, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, è stata altresì dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 609 del 01.12.2008 di determinazione urgente delle indennità di esproprio ai sensi dell'art. 22bis del DPR 327/2001 e s.m.i. si è autorizzato il Comune di Rivarolo Canavese all'occupazione d'urgenza degli immobili elencati nel piano particellare di esproprio;

- in data 11.12.2008 è stato redatto il verbale di immissione in possesso degli immobili di cui al provvedimento n. 609/2008 con il quale di è disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio;
- con deliberazione di G.C. n 357 del 17.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano redatto dall'Ing. Valter Primo di Rivarolo Canavese dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- con determinazione del responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 18 de 15.01.2009 è stato approvato il bando e disciplinare di gara relativo ai lavori in oggetto e si è stabilito di procedere all'appalto tramite esperimento di gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- con stessa determinazione n. 18/2009 si è altresì provveduto all'impegno di spesa di complessivi € 200.000,00, imputandola all'intervento n° 2.08.01.01 (3110/5) ad oggetto: "Sistemazione viaria strada Vesignano", Bilancio 2009 gestione residui passivi;
- con determinazione del Responsabile Settore Affari Generali n. 109 del 03.03.2009 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicato l'appalto dei lavori di ampliamento stradale strada Vecchia per Vesignano all'Impresa CANTIERI MODERNI SRL con sede in Pinerolo, via Buniva 63, per un importo netto di € 112.750,03 oltre € 5.536,10 per oneri per la sicurezza = complessivi € 118.106,13 oltre IVA 10%;
- è stato stipulato contratto d'appalto in data 30.03.2009 Rep. n. 5490, registrato all'Ufficio del Registro di Rivarolo Canavese in data 09.04.2009 al n. 37 Serie 1/A Atti Pubblici per un importo netto di complessivi € 118.106,13 di cui € 5.536,10 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. 10%, al netto del ribasso d'asta del 20,403%;
- i lavori sono iniziati il giorno 14.05.2009, come da relativo verbale di consegna;
- è stata prestata cauzione definitiva, mediante la costituzione di polizza fidejussoria n. 894AO466 del 13.03.2009 rilasciata dalla società ZURICH Agenzia di Casale Monferrato, dell'importo di € 12.992,00 pari al 22% dell'importo di contratto e polizza di copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione n. 1619003333020536 in data 30.03.2009 rilasciata dalla società SACE Bt Agenzia di Pinerolo;
- con determinazione del responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 343 de 03.07.2009 è stata autorizzata la Ditta CANTIERI MODERNI SRL con sede legale in Pinerolo, via Buniva 63 a subappaltare alla Ditta SAVOIA CARLEVATO MAURILIO VINCENZO con sede legale in Castellamonte - Fraz. Preparotto 86/1, l'esecuzione di opere stradali, scavi e rinterri relativo ai lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano, nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. n° 163/06, per un importo presunto di € 30.000,00 oltre IVA, nonché per l'operato del subappaltatore risponda solo e sempre all'appaltatore, ai sensi dell'art.1228 del Codice Civile;
- con verbale di sospensione n. 1 dei lavori, il giorno 08.08.2009 sono stati sospesi i lavori relativi ai lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano;
- il direttore dei lavori Ing. Valter Primo, in accordo con l'Impresa Appaltatrice, il RUP e questa Amministrazione, nel corso dei lavori ha constatato la necessità di redigere una perizia di variante finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, le modifiche in perizia sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, non alterano l'impostazione progettuale e non richiedono ulteriore impegno di spesa;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 433 del 04.09.2009 è stata approvata la contabilità ed il 1° SAL dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano dell'importo di € 59.921,54 al netto del ribasso d'asta e di liquidato alla Ditta CANTIERI MODERNI

Srl sede legale in Pinerolo, via Buniva 63, il Certificato di Pagamento n. 1, al netto delle ritenute contrattuali, di € 59.621,93 oltre IVA 10% = complessivi € 65.584,12;

- il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in data 29.10.2009, come da relativo verbale;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 552 del 26.11.2009 è stata approvata la perizia di variante n. 1, redatta dall'Ing. Primo Valter, inerente i lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 23.607,08 oltre IVA 10% in aumento per lavori rispetto all'importo contrattuale, finanziati con parte del recupero del ribasso d'asta nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 163/2006;
- è stato stipulato atto di sottomissione in data in data 16.11.2009 Rep. n. 5601, registrato all'Ufficio del Registro di Rivarolo Canavese in data 07.12.2009 al n. 131 Serie 1/A Atti Pubblici per un importo aggiuntivo di € 23.607,08 oltre IVA 20%;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha costituito cauzione integrativa dell'importo di € 5.193,55 mediante polizza fidejussoria n. 1619.00.27.2799521735 del 03.11.2009 rilasciata dalla Assicurazione SACET BIT Agenzia di Pinerolo;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 642 del 26.11.2009 è stata autorizzata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20, 50 e 26 del T.U. 327/2001 e del D.Lgs. n. 302 del 27.12.2002, la liquidazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea condivisa dai proprietari e affittuari;
- con stessa determinazione n. 642/2009 è stata altresì autorizzato, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20, 50 e 26 del T.U. 327/2001 e del D.Lgs. n. 302 del 27.12.2002, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea non condivisa dal proprietario in quanto irreperibile, a favore dell'avente diritto;
- con verbale di sospensione n. 2 dei lavori, il giorno 30.11.2009 sono stati sospesi i lavori relativi ai lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano;
- con determinazione del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 34 del 25.01.2010 è stata approvata la contabilità ed il 2° SAL dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano dell'importo di € 125.494,11 al netto del ribasso d'asta e di liquidato alla Ditta CANTIERI MODERNI Srl sede legale in Pinerolo, via Buniva 63, il Certificato di Pagamento n. 2, al netto delle ritenute contrattuali, di € 65.244,71 oltre IVA 10% = complessivi € 71.769,18;
- con rogito notarile in data 02.02.2010 Rep. N. 125.279, i terreni necessari ai lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano sono stati acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune di Rivarolo Canavese;
- il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori in data 09.06.2010, come da relativo verbale;
- il Direttore dei Lavori ha redatto in data 11.06.2010 il certificato di Ultimazione Lavori nel quale si evidenzia la non corretta esecuzione a regola d'arte del tappetino d'usura e per il quale, in fase di redazione del 3° SAL corrispondente al finale, verrà applicata una detrazione del 10% sulla voce corrispondente;
- in data 16.06.2010 ns. prot. n. 19514 è pervenuto il 3° SAL a tutto il 14.06.2010 corrispondente al finale dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Valter Primo, di € 138.710,82 al netto del ribasso d'asta;

**Dato atto che:**

- con nota protocollo documento n. 10655725 del 16.06.2010 C.I.P. 20090522615150 sono state richieste allo Sportello Unico Previdenziale le verifiche della regolarità contributiva sul 3° S.A.L

corrispondente al finale. dell'Impresa appaltatrice CANTIERI MODERNI Srl con sede legale in Pinerolo, via Buniva 63;

- con nota protocollo documento n. 10657123 del 16.06.2010 C.I.P. 20090522615150 sono state richieste allo Sportello Unico Previdenziale le verifiche della regolarità contributiva dell'Impresa subappaltatrice SAVOIA CARLEVATO MAURILIO di Castellamonte – Frazione Preparetto 86/1, sul 3° S.A.L. corrispondente al finale;
- ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 554/99 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rivarolo Canavese in data 16.06.2010 e per 30 gg. consecutivi, l'Avviso ai Creditori inerente i lavori in oggetto;
- in data 14.07.2010 ns. prot. n. 10847 è pervenuto il DURC riferito alla pratica protocollo documento n. 10655725 del 16.06.2010 C.I.P. 20090522615150, dal quale si evince che la ditta CANTIERI MODERNI Srl risulta in regola con gli enti previdenziali;
- in data 14.07.2010 ns. prot. n. 10846 è pervenuto il DURC riferito alla pratica protocollo documento n. 10657123 del 16.06.2010 C.I.P. 20090522615150, dal quale si evince che la ditta subappaltatrice SAVOIA CARLEVATO MAURILIO di Castellamonte – Frazione Preparetto 86/1, risulta in regola con gli enti previdenziali;
- la spesa prevista per la liquidazione del 3° SAL corrispondente al finale e del relativo Certificato di Pagamento n. 3 trova copertura finanziaria nel quadro economico di progetto (delibera G.C. n 357 del 17.12.2008 di approvazione progetto esecutivo);

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in data 23.06.2010 ns. prot. N. 9705, è stato richiesto alla ditta appaltatrice di provvedere a trasmettere le fatture quietanziate da parte della ditta subappaltatrice per permettere l'emissione del certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale ed evitare la sospensione del pagamento;
- non avendo ricevuto alcun riscontro, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in data 09.08.2010 ns. prot. N. 11959, è stato sollecitato alla ditta appaltatrice di provvedere a trasmettere le fatture quietanziate da parte della ditta subappaltatrice per permettere l'emissione del certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale ed evitare la sospensione del pagamento;
- ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., chiunque vanti crediti e intende garantirsi deve chiedere il sequestro alla competente autorità giudiziaria entro un termine non superiore a 60 gg dalla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori e pertanto entro e non oltre il 16.08.2010;
- entro tale data non è pervenuta alcuna nota di sequestro dalla competente autorità giudiziaria;
- la ditta appaltatrice Cantieri Moderni non ha provveduto a trasmettere le fatture quietanziate dal subappaltatore, Savoia Carlevato Maurilio;
- si rende comunque necessario provvedere alla chiusura della contabilità lavori e pertanto all'approvazione del 3° SAL corrispondente al finale sospendendo l'emissione e la liquidazione del certificato di pagamento relativo;

**Ritenuto** pertanto doveroso procedere all'approvazione della contabilità e del 3° stato d'avanzamento lavori corrispondente al finale sospendendo l'emissione e la liquidazione del certificato di pagamento n. 3 alla Ditta CANTIERI MODERNI Srl;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 744 del 21.12.1996 avente ad oggetto "Atto di ricognizione e di indirizzo della Giunta Comunale sulle determinazioni dei Responsabili di Settore";

**Richiamato** il provvedimento della Giunta Comunale n. 42 del 19.02.2010 con il quale, in relazione al disposto dell'art. 169 e 183, comma 9° del Decreto Legislativo n. 267/2000, si è provveduto ad

individuare, per ciascun responsabile di servizi, i capitoli che sono affidati alla sua gestione per l'anno finanziario 2010;

**Ritenuto** che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

**Acquisito** il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. **Di approvare** la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **Di approvare** la contabilità ed il 3° SAL corrispondente al finale dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano dell'importo di € 138.710,82 al netto del ribasso d'asta sospendendo alla Ditta CANTIERI MODERNI Srl sede legale in Pinerolo, via Buniva 63, l'emissione e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3;
3. **Di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto il pagamento di € 13.141,10 + I.V.A. 10 % = € 14.455,21 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni, derivante dal certificato di pagamento n. 3, **sarà sospeso** fino al ricevimento delle fatture quietanziate del subappaltatore e troverà copertura finanziaria all'intervento n° 2.08.01.01 (3110/5) ad oggetto: "Sistemazione viaria strada Vesignano", Bilancio 2010 gestione residui passivi;
4. **Di dare atto** che all'approvazione del certificato di pagamento n. 3 corrispondente al finale ed alla sua liquidazione si provvederà pertanto con atto successivo da parte del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni ad avvenuta trasmissione da parte della ditta appaltatrice Cantieri Moderni delle fatture quietanziate dalla ditta subappaltatrice Savoia Carlevato Maurilio;
5. **Di dare atto** che il Responsabile del Procedimento dei lavori di ampliamento stradale strada vecchia per Vesignano è il Geom. Antonella Rolando Perino.

Rivarolo Canavese, li 31 AGO. 2010

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici e Manutenzioni  
(Geom. Alberto GALLO LASSERE)



Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell'art.9 comma 1,  
lettera a) punto 2 del D.L. 178/2009 e s.m.i.  
Il Responsabile del Servizio

UFFICI FINANZIARI  
VISTO: favorevole ai sensi art. 151,  
comma 4 del D.Lgs. 267/00.  
IL RESPONSABILE

### UFFICI FINANZIARI

Impegno registrato N° ..... 899/09 .....  
Di Euro ..... 14455,21 .....  
Sul cap. .... 3110/5 ..... competenza / residuo  
Bilancio ..... 2010 ..... Pluriennale .....  
IL RESPONSABILE